



COMUNE DI SIMBARIO

(Provincia di Vibo Valentia)

DETERMINAZIONE N. 25 del 08.03.2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" CALABRIA 2014-2020 - BANDO: MISURA 07 - INTERVENTO 7.3.2 "INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE NELLE AREE RURALI" Lavori di installazione Hot spot WI FI nel territorio Comunale -Comune di Simbario (VV) CUP I46G18000320006 CIG: Z6C267D33A – **APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Che l'Amministrazione Comunale con la delibera di G.M. n. 25 del 07.05.2018 ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica concernente il "PSR Calabria 2014-2020 - Bando: Misura 07 – Intervento 7.3.2 "interventi per la crescita digitale nelle aree rurali" Approvazione Progetto Fattibilità Tecnico-Economica lavori di installazione hot spot WIFI nel territorio Comunale - Comune di Simbario (VV) dell'importo di € 39.984,52 - di cui € 29.970,20 per lavori ed € 10.014,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico- contenuto nel fascicolo dell'opera. redatto dal Responsabile del Settore Tecnico-LL. PP. Arch. Giuseppe Iennarella;

Che la Regione Calabria con nota prot. 341821 del 10.10.2018, in atti al prot. 3088 del 11.10.2018, ha trasmesso all'Ente la concessione del contributo di **€ 39.660,84** e la relativa convenzione che disciplina i rapporti tra i due Enti;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica comunale n. 83 del 07/12/2018 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva al professionista Ing. Luca Circosta con sede in Brognaturo (VV), il servizio di progettazione esecutiva e direzione dei lavori cui alla proposta-offerta acquisita al prot. n. 3746 del 07.12.2018, per l'importo di € 1.700,00 oltre C.N.P.A.I.A e IVA al 22%; avviata tramite il portale della pubblica amministrazione MEPA e impegnato il relativo importo;

Che con Delibera di Giunta n. 44 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera per complessivi € 39.660,84 di cui € 29.970,20 per lavori ed € 9.690,64 per spese generali;

Con propria e precedente Determinazione n. 8 del 18.01.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata indetta una procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione formulando apposita RdO tra 4 ditte idonee e specializzate nel settore con l'applicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara di € 29.254,20, oltre € 716,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

Che in data 01.02.2019 sul portale <https://www.acquistinretepa.it> è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto RDO n. 2209082 che ha visto la ditta SOVERINO Impianti con sede nel Comune di Guardavalle (CZ) per l'importo complessivo di **€ 28.016,00** di cui **€ 27.300,00** per lavori e **€ 716,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina n. 07 del 01.02.2019 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva nei confronti ditta SOVERINO Impianti con sede nel Comune di Guardavalle (CZ) per l'importo complessivo di **€ 28.016,00** di cui **€ 27.300,00** per lavori e **€ 716,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con nota prot. 56 del 12.02.2019 si è provveduto ad effettuare le comunicazioni ai sensi 76 comma 5 lettera a) del D.lgs n. 50/2016;

Che in data 21.02.2019, tramite il portale <https://www.acquistinretepa.it> è avvenuta la stipula del contratto d'appalto con la ditta sopra citata;

RILEVATO CHE:

Il Direttore dei Lavori, Ing. Luca Circosta, con verbale in data 21.02.2019 ha proceduto alla consegna dei lavori;

In data 07.03.2019 il D.L. con nota prot. 833 ha trasmesso gli atti di contabilità finale da cui si rileva che i lavori sono stati ultimati in data 07.03.2019 nel rispetto dei termini assegnati;

Dallo stato finale, sottoscritto dall'impresa senza l'apposizione di riserve, l'importo dei lavori realizzati corrisponde all'importo dei lavori autorizzati con la stipula del contratto per complessivi € 28.016,00 oltre I.V.A.;

Dal certificato di regolare esecuzione che le opere sono state eseguite secondo i termini e le condizioni contrattuali e l'importo del credito dell'impresa ammonta a € 28.016,00 oltre I.V.A.;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale ;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

VISTE le norme in materia contabile;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7 e 9 e l'art.191, comma 1;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti";

D E T E R M I N A

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto e, qui di seguito, si intende integralmente riportata ed approvate;
2. Di approvare per l'opera "**PSR CALABRIA 2014-2020 – BANDO: MISURA 07 – INTERVENTO 7.3.2 - INTERVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE NELLE AREE RURALI - INSTALLAZIONE DI HOT SPOT WIFI NEL TERRITORIO COMUNALE**", gli atti di contabilità finale, redatti dal D.L. Ing. Luca Circosta, e il certificato di regolare esecuzione dalla quale si rileva che l'opera è stata redatta conformemente al contratto per il complessivo importo di €. 28.016,00 oltre I.V.A.;
3. Di approvare il quadro economico finale dell'intervento per come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A)		Importo lavori	
	A.1	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	27.300,00
	A.3	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	716,00
		IMPORTO TOTALE LAVORI E DELLE FORNITURE AL NETTO DI RIBASSO COMPRENSIVI DI ONERI DELLA SICUREZZA (A)	28.016,00
		Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:	
	B.1	SPESE TECNICHE PER: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI	1.700,00
	B.2	SPESE ACCERT. LABORATORIO, COLLAUDO ECC...	0,00
	B.3	CNPA	68,00
	B.4	I.V.A. AL 22% SUI LAVORI	6.163,52
	B.5	I.V.A. AL 22 % SU (B.1+B.3)	388,96
	B.6	IVA SU B.2 AL 22 %	0,00
	B.7	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.lgs. 50/2013	589,30
	B.8	ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA RIBASSO	1.954,20
	B.9	IVA SU ECONOMIE B.8 AL 22 %	429,92
	B.10	ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA B.2	287,65
	B.11	IVA SU ECONOMIE B.10 AL 22 %	63,28
		TOTALE ECONOMIE	2.735,06
		IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	11.644,84
		IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO(A+B)	39.660,84

4. Di imputare la spesa in conto al capitolo di bilancio n. 3097 Cod. Bil. 14.04.-2.02.01.09.009
5. Di trasmettere la presente alla Regione Calabria dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari;
6. **Di DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale sui controlli interni, della regolarità e correttezza del presente provvedimento mediante la sottoscrizione dello stesso;
7. **Di TRASMETTERE** copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Responsabile del Servizio Finanziario; alla Giunta Comunale; al Segretario Comunale; al Responsabile Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Giuseppe A. Iennarella

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1 del D.lgs n.267/2000

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag Randò Mario

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993